

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-11^{ης} Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : **166**

Περίληψη

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την εκτέλεση του έργου: “Προστασία Υφιστάμενου Αγωγού Καυσίμων”.

Λιβαδειά σήμερα 29 Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 9924/24-04-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 29 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
6. Τόλιας Δημήτριος
7. Ντελίκος Κωνσταντίνος
8. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
9. Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη
10. Κουτούλα Παγώνα
11. Σαλαπατάρας Στυλιανός
12. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία
13. Κυπραίος Χρήστος
14. Γεωργαντά Ελισάβετ
15. Καράντζαλης Δημήτριος
16. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
17. Αλεστάς Αθανάσιος
18. Παπαθανασίου Χρήστος
19. Καπλάνης Κωνσταντίνος
20. Μητάς Αλέξανδρος(απών από 1° Θ.Η.Δ. έως & 5° και από 7° έως & 21° Θ.Η.Δ)
21. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(απών από 1° Θ.Η.Δ. έως & 5° και από 7° έως & 21° Θ.Η.Δ)
22. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(απών από 1° Θ.Η.Δ. έως & 5° και από 7° έως & 21° Θ.Η.Δ)
23. Αρκουμάνης Πέτρος(απών από 2° Θ.Ε.Η.Δ. έως & 5° Θ.Η.Δ. και από 7° έως & 21° Θ.Η.Δ)
24. Μπράλιος Νικόλαος(απών από 1° Θ.Η.Δ. έως & 5° και από 7° έως & 21° Θ.Η.Δ)
25. Αίσωπος Κωνσταντίνος(απών από 1° Θ.Η.Δ. έως & 5° και από 7° έως & 21° Θ.Η.Δ)
26. Ζιώγας Γεώργιος(απών από 1° Θ.Η.Δ. έως & 5° και από 7° έως & 21° Θ.Η.Δ)
27. Σκλάβος Γεώργιος(απών από 1° Θ.Η.Δ. έως & 5° και από 7° έως & 21° Θ.Η.Δ)
28. Παπαϊωάννου Λουκάς(απών από 1° Θ.Η.Δ. έως & 5° και από 7° έως & 21° Θ.Η.Δ)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καρβούνης Σωτήριος
2. Ρούσσαρης Αριστείδης
3. Γκικόπουλος Σπυρίδων
4. Δελής Παναγιώτης

Θ.Ε.Η.Δ.: Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

29. Καρκάνας Αλέξανδρος (απών από 1° Θ.Η.Δ. έως 5° και από 7° έως 21° Θ.Η.Δ)

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1. Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2. Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3. Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4. Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5. Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6. Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7. Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8. Λύτρας Παναγιώτης (Αλασκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10. Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11. Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12. Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13. Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14. Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15. Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16. Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17. Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18. Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19. Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρόντος και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 10° θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/σης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την οποία:

Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων η υπ' αριθμόν 01/2013 Τεχνική Μελέτη του έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων προϋπολογισμού 133.731,31€. συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ανωτέρω μελέτη επικαιροποιήθηκε λόγω αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης των εγκεκριμένων τιμολογίων Δημοσίων Έργων (εφαρμογή της υπ' αριθμ. Δ11γ/0/9/7 (ΦΕΚ 363 Β 19-02-2013) απόφασης του Υπ. Αναπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων) και ο νέος προϋπολογισμός διαμορφώθηκε σε 131.873,00€

Το φυσικό Αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κοπή και απομάκρυνση του υφιστάμενου αγωγού 6'' ο οποίος θα αντικατασταθεί με καινούργιο της ίδιας διαμέτρου που θα ικανοποιεί το πρότυπο API 5L GRB με επικάλυψη από πολυαιθυλένιο κατά DIN30670N/n ενώ παράλληλα θα τοποθετηθεί εντός εξωτερικού χαλύβδινου αγωγού 10''

Επίσης θα τοποθετηθούν εξαεριστικά του CASING θα τοποθετηθούν σε ασφαλή σημεία προς αποφυγή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

Προβλέπεται επίσης η κατασκευή φρεατίων και η τοποθέτηση βανών ονομαστικής διαμέτρου 6'' κατηγορίας 600 ASA που να ικανοποιεί το πρότυπο API 6D.

Οι ανωτέρω εργασίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των εργασιών οδοποιίας του οδού Ρούμελης

Με την υπ αριθμ 178/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΩΛΗ-ΟΣΣ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου.

Με την υπ' αριθμό 347/09.12.2013 2014 (ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΩΛΗ-ΩΛΒ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης.

Με την υπ αριθμ 2/2014 (ΑΔΑ: ΒΙ6ΝΩΛΗ-1Ψ8) αποφασίστηκε η επανάληψη της δημοπρασίας.

Με την υπ' αριθμό 41/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εκδικάστηκε ένσταση που άσκησε η συμμετέχουσα στην δημοπρασία του έργου Κ/ξια Γαμβρίλης –Ντελίκος, εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας και ανατέθηκε η κατασκευή του έργου στην Κ/ξια Στάϊκος Νικ. – Φάσσας Αθαν.

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 03-04-2014 με αριθμ πρωτ 9404 η οποία αποτελεί και τον χρόνο εκκίνησης της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου που ανερχόταν σε τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες δηλαδή έως 03.07.2014.

Ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις μήνες με το υπ' αριθμόν 23265/14.08.2014 έγγραφο του, και η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ 90/14.04.2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δηλαδή έως 03.10.2014.

Στη συνέχεια με το υπ αριθμ 26863/24-09-2014 έγγραφο της, η ανάδοχος Κ/ξια αιτήθηκε επιπλέον παράταση έναν ημερολογιακό μήνα δηλαδή έως 03.11.2014, η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ 229/01.10.2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια με το υπ αριθμ 34831/09-12-2014 έγγραφο της, η ανάδοχος Κ/ξια αιτήθηκε επιπλέον παράταση έως 30.04.2015, η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ 338/17.12.2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με τα β), γ) και δ) σχετικά ενημερωθήκαμε από την Διοίκηση Αγωγού Καυσίμων υπ αριθμ σχετικά με διαρροή καυσίμου που παρατηρήθηκε κατά την διάρκεια της 1ης διακίνησης στις παρουσιάστηκε 07/-04-2015 και συνεχίστηκε την επόμενη ημέρα.

Με το ε) σχετικό έγγραφο μας ζητήσαμε από την ανάδοχο Κ/ξια να προβεί άμεσα στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες προς αποκατάσταση της στεγανότητας των διατάξεων της σωληνογραμμής.

Με το στ) σχετικό έγγραφο η ανάδοχος Κ/ξια μας ζήτησε όπως αιτηθούμε στην Διοίκηση Αγωγού Καυσίμων δοκιμαστική άντληση.

Με το ζ) σχετικό έγγραφο αιτηθήκαμε την ανωτέρω δοκιμαστική άντληση η οποία εγκρίθηκε με το υπ αριθμ. [Φ.912.1/413/ΑΔ.(1041)/14-04-2015] και πραγματοποιήθηκε στις 15-04-2015.

Με το υπ αριθμ 9225/15-04-2015 έγγραφο της, η ανάδοχος Κ/ξια αιτήθηκε παράταση χωρίς αναθεώρηση έως 30-05-2015 προκειμένου να διεξαχθούν διακινήσεις και να ολοκληρωθούν οι εργασίες στεγάνωσης και να παρακολουθηθούν τα αποτελέσματα.

Λαμβάνοντας υπ όψιν τα ανωτέρω και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) : Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων

Εισηγούμεθα προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν :

Περί της έγκρισης της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ » έως 30-05-2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και το άρθρο 48 του Ν.3669/08

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**Προστασία Υφιστάμενου Αγωγού Καυσίμων**», έως την 30-05-2015, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 166.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβετ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
6. Τόλιας Δημήτριος
7. Ντελίκος Κωνσταντίνος
8. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
9. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
10. Κουτούλα Παγώνα
11. Σαλαπατάρας Στυλιανός
12. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία
13. Κυπραίος Χρήστος
14. Καρατζαλής Δημήτριος
15. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
16. Αλεστάς Αθανάσιος
17. Παπαθανασίου Χρήστος
18. Καπλάνης Κωνσταντίνος

Πιστό Απόσπασμα
Λιβαδειά 30/04/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων

Πούλου Γιώτα

