

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-31ης Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : **480**

Περίληψη

Έγκριση παράτασης χρόνου ολοκλήρωσης της Σύμβασης του έργου: “Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικής Μονάδας 3ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς”.

Λιβαδειά σήμερα 17 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 34101/11-12-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 27 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα(απουσα από 1ο Θ.Ε.Η.Δ. έως & 7ο Θ.Η.Δ..)
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
6. Τόλιας Δημήτριος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
9. Σαλαπατάρας Στυλιανός
10. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία(απουσα από 1ο Θ.Ε.Η.Δ έως & 11ο Θ.Η.Δ)
11. Κυπραίος Χρήστος
12. Γεωργαντά Ελισάβετ
13. Καρβούνης Σωτήριος
14. Καραντζαλης Δημήτριος(απών από 1ο Θ.Ε.Η.Δ έως & 3ο Θ.Ε.Η.Δ)
15. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
16. Αλεστάς Αθανάσιος
17. Παπαθανασίου Χρήστος
18. Καπλάνης Κωνσταντίνος
19. Ρούσσαρης Αριστείδης(απών στο 1ο & 2ο Θ.Ε.Η.Δ & από 2ο Θ.Η.Δ έως και 11ο Θ.Η.Δ.)
20. Μητάς Αλέξανδρος (απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ & από 8ο Θ.Η.Δ έως και 11ο Θ.Η.Δ.)
21. Γκικόπουλος Σπυρίδων (απών από 2ο Θ.Ε.Η.Δ έως και 11ο Θ.Η.Δ.)
22. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(απών από 1ο Θ.Ε.Η.Δ έως και 11ο Θ.Η.Δ)
23. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απών στο 1ο & 2ο Θ.Ε.Η.Δ.)
24. Αρκουμάνης Πέτρος (απών στο 1ο & 2ο Θ.Ε.Η.Δ.)
25. Μπράλιος Νικόλαος (απών στο 1ο & 2ο Θ.Ε.Η.Δ.)
26. Ζιώγας Γεώργιος (απών στο 3ο Θ.Η.Δ.)
27. Σκλάβος Γεώργιος(απών από 5ο Θ.Η.Δ έως και 7ο Θ.Η.Δ.)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Ντελίκος Κωνσταντίνος
- 2.Κουτούλα Παγώνα
- 3.Δελής Παναγιώτης
- 4.Αίσωπος Κωνσταντίνος
- 5.Παπαιωάννου Λουκάς
- 6.Καρκάνας Αλέξανδρος

Θ.Ε.Η.Δ.:Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1. Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2. Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3. Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4. Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5. Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6. Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7. Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8. Λύτρας Παναγιώτης (Αλασκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10. Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11. Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12. Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13. Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14. Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15. Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16. Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17. Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18. Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19. Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρούσης και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Εισηγούμενη το 2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση της Δ/σης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία:

Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 34/15 προϋπολογισμού δαπάνης 220.000,00 €, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.

Με την υπ' αριθμόν 124 / 24-04-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: " ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ", ο επαναληπτικός διαγωνισμός του οποίου διεξήχθη στις 11 Ιουνίου έτους 2015 .

Με την υπ' αριθμόν 216 / 30-06-2015 (ΑΔΑ:7ΛΨΡΩΛΗ-ΥΙΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και με το οποίο αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου η «ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε. » με μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,41% . Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε με το αρ.πρωτ. 1238/127706/21-07-2015 (ΑΔΑ:Ω1Υ9ΟΡ10-Ο75) έγγραφο της Δ/σης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Βοιωτίας.

Με την υπ' αριθμόν 253 /10-08-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά για την υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου από την «ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε. » .

Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 137.688,12 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 25/08/2015.

Η συνολική προθεσμία του έργου είναι τρεις (3) μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού 25/11/2015.

Με την υπ' αριθμόν 419 /09-11-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου.

Με την υπ' αριθμόν 412 /09-11-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε παράταση εργασιών του έργου έως τις 21-12-15 .

Το έργο είναι ενταγμένο στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Πράσινο Ταμείο, όπως αναφέρεται στην υπ' αριθμό 83.6 / 2014 (ΑΔΑ: 6Χ734Ψ844-Θ5Α) Απόφασης Ένταξης .

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του 3^{ου} Δημοτικού Σχολείου - Νηπιαγωγείου, Δημοτικής Κοινότητας Λιβαδειάς του Δ. Λεβαδέων, τα οποία στεγάζονται στο ίδιο σχολικό συγκρότημα. Για την εκτέλεση του έργου οι βασικές εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής :

Τοποθέτηση νέων εξωτερικών κουφωμάτων με θερμοδιακοπή & διπλά τζάμια

Κατασκευή μόνωσης στην εξωτερική τοιχοποιία – θερμοκέλυφος
 Αποξήλωση μετά προσοχής των κεράμων της στέγης για κατασκευή υγρομόνωσης .
 Κατασκευή θερμομόνωσης στην στέγη (τοποθέτηση φύλλων εξηλασμένης πολυστερίνης)
 Επανατοποθέτηση κεράμων στέγης

Με την υπ' αριθμ. 34113/11-12-15, αίτησή της, η Ανάδοχος Εταιρεία αιτήθηκε παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, έως τις 31 -12 -15.

Επειδή οι εργασίες εκτελούνται παράλληλα με τη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος, ανεστάλησαν οι εργασίες κατασκευής θερμοπρόσοψης στην κύρια είσοδο, ενώ δεν εκτελέστηκαν επίσης εργασίες για κάποιες ημέρες λόγω καιρικών συνθηκών, θα πρέπει λοιπόν να δοθεί παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου, προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί ομαλά και έντεχνα.

Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: " ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ", έως τις 31 /12/2015.

Ακολούθως η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας, λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση που είχε διανεμηθεί, τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ", έως τις 31/12/2015, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 480.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 Γεωργαντά Ελισάβετ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Δημητρόπουλος Ιωάννης
3. Κωτσαδάμ Γεώργιος
4. Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
7. Κοσκοβόλη-Γιαχρίση Αικατερίνη
8. Σαλαπατάρας Στυλιανός
9. Κυπραίος Χρήστος
10. Καρβούνης Σωτήριος
11. Καρατζαλής Δημήτριος
12. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
13. Αλεστάς Αθανάσιος
14. Παπαθανασίου Χρήστος
15. Καπλάνης Κωνσταντίνος
16. Μητάς Αλέξανδρος
17. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας
18. Αρκουμάνης Πέτρος
19. Μπράλιος Νικόλαος
20. Ζιώγας Γεώργιος
21. Σκλάβος Γεώργιος

Πιστό Απόσπασμα

Λιβαδειά 21/12/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδεών
 Πούλου Γιώτα

