

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2016-1ης Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 5

Περίληψη

Έγκριση παράταση χρόνου ολοκλήρωσης της Σύμβασης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικής Μονάδας 3ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς”.

Λιβαδειά σήμερα 22 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 1000/18-1-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 28 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Δημητρόπουλος Ιωάννης
3. Κωτσαδάμ Γεώργιος
4. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη(απούσα στο 3ο Θ.Η.Δ.)
9. Κουτούλα Παγώνα (απούσα από 4ο έως & 9ο Θ.Η.Δ.)
10. Σαλαπατάρας Στυλιανός(απών από 4ο έως & 9ο Θ.Η.Δ.)
11. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία(απούσα από 4ο έως & 9ο Θ.Η.Δ.)
12. Κυπραίος Χρήστος
13. Γεωργαντά Ελισάβετ
14. Καρβούνης Σωτήριος
15. Καραντζαλής Δημήτριος(απών από 1ο έως & 3ο Θ.Η.Δ.)
16. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
17. Αλεστάς Αθανάσιος
18. Καπλάνης Κωνσταντίνος
19. Μητάς Αλέξανδρος (απών από 5ο έως & 9ο Θ.Η.Δ.)
20. Γκικόπουλος Σπυρίδων(απών από 5ο έως & 9ο Θ.Η.Δ.)
21. Σωτηρόπουλος Κων/νος(απών από 5ο έως & 9ο Θ.Η.Δ.)
22. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας
23. Μπράλιος Νικόλαος
24. Αρκουμάνης Πέτρος (απών στο 3ο Θ.Η.Δ.)
25. Αίσωπος Κωνσταντίνος
26. Ζιώγας Γεώργιος
27. Σκλάβος Γεώργιος(απών στο 6ο Θ.Η.Δ.)
28. Παπαιωάννου Λουκάς(απών από 4ο έως & 9ο Θ.Η.Δ.)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Νταντούμη Ιωάννα
2. Παπαθανασίου Χρήστος
3. Ρούσσαρης Αριστείδης
4. Δελής Παναγιώτης
5. Καρκάνας Αλέξανδρος

Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9.Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρούσης και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγηση της Προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου , σύμφωνα με την οποία:

Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 34/15 προϋπολογισμού δαπάνης 220.000,00 €, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.

Με την υπ' αριθμόν 124 / 24-04-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: " ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ", ο επαναληπτικός διαγωνισμός του οποίου διεξήχθη στις 11 Ιουνίου έτους 2015 .

Με την υπ' αριθμόν 216 / 30-06-2015 (ΑΔΑ:7ΛΨΡΩΛΗ-ΥΙΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και με το οποίο αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου η «ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε. » με μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,41% . Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε με το αρ.πρωτ. 1238/127706/21-07-2015 (ΑΔΑ:Ω1Υ9ΟΡ10-Ο75) έγγραφο της Δ/σης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Βοιωτίας.

Με την υπ' αριθμόν 253 /10-08-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά για την υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου από την «ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε. » .

Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 137.688,12 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 25/08/2015.

Η συνολική προθεσμία του έργου είναι τρεις (3) μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού 25/11/2015. Με την υπ' αριθμόν 419 /09-11-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου.Με την υπ' αριθμόν 471 /10-12-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου.Με την υπ' αριθμόν 412 /09-11-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε παράταση εργασιών του έργου έως τις 21-12-15 . Με την υπ' αριθμόν 480 /17-12-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε παράταση εργασιών του έργου έως τις 31-12-15 .

Το έργο είναι ενταγμένο στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Πράσινο Ταμείο, όπως αναφέρεται στην υπ' αριθμό 83.6 / 2014 (ΑΔΑ: 6Χ734Ψ844-Θ5Α) Απόφασης Ένταξης .

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του 3^{ου} Δημοτικού Σχολείου - Νηπιαγωγείου, Δημοτικής Κοινότητας Λειβαδιάς του Δ. Λεβαδέων, τα οποία στεγάζονται στο ίδιο σχολικό συγκρότημα. Για την εκτέλεση του έργου οι βασικές εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής :

1. Τοποθέτηση νέων εξωτερικών κουφωμάτων με θερμοδιακοπή & διπλά τζάμια
2. Κατασκευή μόνωσης στην εξωτερική τοιχοποιία – θερμοκέλυφος
3. Αποξήλωση μετά προσοχής των κεράμων της στέγης για κατασκευή υγρομόνωσης .
4. Κατασκευή θερμομόνωσης στην στέγη (τοποθέτηση φύλλων εξηλασμένης πολυστερίνης)
5. Επανατοποθέτηση κεράμων στέγης

Με την υπ' αριθμ. 35824/30-12-15, αίτησή της, η Ανάδοχος Εταιρεία αιτήθηκε παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, έως τις 20-01 -16, λόγω παγετού ο οποίος εμπόδιζε την εφαρμογή κονιαμάτων του συστήματος θερμοπρόσοψης στο έργο.

Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου, προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί ομαλά και έντεχνα.

Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: " ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ", έως τις 15/02/2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση που είχε διανεμηθεί, τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: " ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ", έως τις 15/02/2016, για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου εταιρείας, προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί ομαλά και έντεχνα.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 5.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβετ

ΤΑ ΜΕΛΗ

6. Φορτώσης Αθανάσιος
7. Δημητρόπουλος Ιωάννης
8. Κωτσαδάμ Γεώργιος
9. Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Τόλιας Δημήτριος
11. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
12. Ντελίκος Κωνσταντίνος
13. Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη
14. Κυπραίος Χρήστος
15. Καράτζαλης Δημήτριος
16. Καρβούνης Σωτήριος
17. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
18. Αλεστάς Αθανάσιος
19. Καπλάνης Κωνσταντίνος
20. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας
21. Αρκουμάνης Πέτρος
22. Μπράλιος Νικόλαος
23. Αίσωπος Κωνσταντίνος
24. Ζιώγας Γεώργιος.
25. Σκλάβος Γεώργιος

Πιστό Απόσπασμα
Λιβαδειά 25/1/2016

Η Δήμαρχος Λεβαδέων

Πούλου Γιώτα

