

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-14^{ης} Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 240

Περίληψη

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου : "Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Λεβαδέων".

Λιβαδειά σήμερα 22 Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 16642/18/6/2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 67 του Ν.3852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 24 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Δημητρόπουλος Ιωάννης
3. Κωτσαδάμ Γεώργιος
4. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας (απών από 23° έως και 24° Θ.Η.Δ)
8. Κουτούλα Παγώνα (απούσα από 1ο Θ.Η.Δ. έως & 4ο Θ.Η.Δ)
9. Σαλαπατάρας Στυλιανός
10. Κυπραίος Χρήστος
11. Γεωργαντά Ελισάβετ
12. Καραντζαλης Δημήτριος
13. Καρβούνης Σωτήριος
14. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
15. Παπαθανασίου Χρήστος(απών στο 3°,4° & 13° ,14° Θ.Η.Δ)
16. Καπλάνης Κωνσταντίνος (απών από 1° -4° & από 6° - 19° & από 23° -32° Θ.Η.Δ.)
17. Ρούσσαρης Αριστείδης (απών από 2° Θ.Ε.Η.Δ έως 32° Θ.Η.Δ)
18. Γκικόπουλος Σπυρίδων (απών από 4° -32° Θ.Η.Δ.)
19. Δελής Παναγιώτης (απών από 10° -32° Θ.Η.Δ)
20. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απών στο 2° Θ.Ε.Η.Δ και στο 5° έως 15° και 29° Θ.Η.Δ.)
21. Αίσωπος Κωνσταντίνος
22. Ζιώγας Γεώργιος (απών στο 5° Θ.Η.Δ)
23. Σκλάβος Γεώργιος
24. Παπαϊωάννου Λουκάς (απών από 5° έως 32° Θ.Η.Δ.)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Νταντούμη Ιωάννα
2. Κοσκοβόλη Γιαχρίση Αικατερίνη
3. Κοσμίδη –Περλεπέ Πανωραία
4. Αλεστάς Αθανάσιος
5. Μητάς Αλέξανδρος
6. Σωτηρόπουλος Κων/νος
7. Μπράλιος Νικόλαος
8. Αρκουμάνης Πέτρος
9. Καρκάνας Αλέξανδρος

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

- 1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης

Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρόντος και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 16^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία:

1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 74/2013 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων προϋπολογισμού δαπάνης 394.537,64€ με Αναθεώρηση και ΦΠΑ.
- Με το υπ' αριθμό 13REQ001675469 2013-10-21 έγγραφο καταχωρήθηκε ως πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
- Με την υπ' αριθμό 16/2013 απόφαση γνωμοδότησε η Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου επί της τεχνικής μελέτης του ανωτέρω έργου.
- Με την υπ' αριθμό 40/2013 απόφαση η Δημοτική Ενότητα Κυριακίου γνωμοδότησε επί της τεχνικής μελέτης του ανωτέρω έργου.
- Με την υπ' αριθμό 118/2013 απόφαση η Δημοτική Ενότητα Λιβαδειάς γνωμοδότησε επί της τεχνικής μελέτης του ανωτέρω έργου.
- Με την υπ' αριθμό 290/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ12ΩΛΗ-ΤΓ5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου.
- Με την υπ' αριθμό 346/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΩΛΗ-ΟΡΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου (13PROC001799416 2013-12-20)
- Με το υπ' αριθμό 35196/10.12.2013 έγγραφο δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες η περίληψη της διακήρυξης δημοπρασίας του έργου
- Με την υπ' αριθμό 36/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΛΗ-6ΝΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας του έργου
- Ανάδοχος κατασκευής του έργου αναδείχθηκε ο Βασίλειος Σακελλαρίου
- Στις 27-03-2014 υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου εργολαβική σύμβαση ποσού 232.777,20€ με ΦΠΑ.
- Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
- Ο Κ.Α. εξόδων του Π/Υ του Δήμου Λεβαδέων που είναι εγγεγραμμένο το εν λόγω έργο είναι ο 30/7323.020

2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η βελτίωση της δημοτικής οδοποιίας του Δήμου Λεβαδέων σε διάφορες δημοτικές κοινότητες και τοπικές κοινότητες και περιλαμβάνει μικρά τεχνικά, επισκευές δι ασφαλτομίγματος, κατασκευή οδών με σκυρόδεμα, με υλικό οδοστρώσας της Π.Τ.Π. Ο150 και Π.Τ.Π. Ο155 και με ασφαλτικό.

3.ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2^{ΟΥ} ΑΠΕ

Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου:

- να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων, όπως προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις των εκτελούμενων εργασιών και την ακριβέστερη προμέτρηση των υπολοίπων προς εκτέλεση εργασιών,

4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 2^{ος} **Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών** είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των 232.777,20 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Η διαχείριση των επί έλαπτον δαπανών είναι σύμφωνη με τον κανόνα χρήσεως αυτών ως ορίζεται στο Ν.3669/2008

Με τον παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) προτείνεται η χρήση των επί έλασσον δαπανών στο σύνολο της σύμβασης που ανέρχεται σε 11.539,14€

Η διαχείριση των επί έλασσον ποσών είναι σύμφωνη με τον κανόνα χρήσης αυτών όπως ορίζεται στο αρ. 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε βάσει του άρθρου 57 του Ν. 3669/083. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1^{ΟΥ} ΑΠΕ , ο οποίος και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 301/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων .

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και :

- το άρθρο 57 παραγρ.4 του Ν3669/08 περί χρήσης των «επί έλασσον δαπανών»
- το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων.
- Το 6^ο/16.10.2014/4^ο θέμα Πρακτικό του Συμβουλίου Δημοσίων έργων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας περί θετικής γνωμοδότησης για την χρήση των επί έλασσον δαπανών του έργου

Σας υποβάλλουμε τον 2^ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου και

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει περί της έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 232.777,20€ με ΦΠΑ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και το άρθρο 57 παραγρ.4 του Ν3669/08

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 232.777,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Στην παραπάνω απόφαση ψήφισαν **ΚΑΤΑ** οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κοτσικώνας Επ, Αίσωπος Κων, Ζιώγας Γ. & Σκλάβος Γ., οι οποίοι δικαιολόγησαν την ψήφο τους λέγοντας ότι τα ποσά που αναγράφονται στον Α.Π.Ε. είναι περισσότερα από ότι είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη του έργου.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 240.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβετ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Δημητρόπουλος Ιωάννης
3. Κωτσαδάμ Γεώργιος

4. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
8. Κουτούλα Παγώνα
9. Σαλαπατάρας Στυλιανός
10. Κυπραίος Χρήστος
11. Καρβούνης Σωτήριος
12. Καρατζαλής Δημήτριος
13. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
14. Παπαθανασίου Χρήστος
15. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας
16. Αίσωπος Κωνσταντίνος
17. Ζιώγας Γεώργιος
18. Σκλάβος Γεώργιος

Πιστό Απόσπασμα
Λιβαδειά 23/06/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων

Πούλου Γιώτα

